

«Уральские Модульные Здания»
450022, РБ, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 26/1
Тел: +7(937)309-05-05
e-mail: umzrb@mail.ru
Сайт: http://umzrb.ru

№ _____ от « 29 » 07 2019 года

На № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

Кому _____ Руководителю _____

Коммерческое предложение

Здание сборно - разборной модульной Автобусной станции Уфа, универмаг, Октября проспект, 31, Уфа

Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Сумма руб.
Рубероид битум.	шт.	5,00	4 950,00
Утеплитель мин вата ursa плита	м.куб	6,00	14 142,00
Фанера дсп 20 1,8х2,5	лист.	17,00	21 335,00
Металлопрокат стальной	тонн	3,90	216 968,70
Огнезащита. краска КРАСГАРД 82,5 м2	кг	125,00	31 750,00
Панель стеновая сэндвич S100 базальт. ГОСТ	м. кв.	111,44	189 113,68
Панель кровельная сэндвич S100 базальт. ГОСТ	м. кв.	52,29	92 919,33
Саморез крепления с-панелей 5,5х200 ммш.	шт.	200,00	6 242,00
Саморез 5,5х32 ммш.	шт.	150,00	930,00
Доборные элементы	м. кв.	30,00	22 542,00
Пена монтажная 750	шт.	10,00	3 450,00
Гипсокартон ГКЛ	шт.	40,00	10 200,00
Профиль Н60, подвес.	м.п.	240,00	16 080,00
Саморез 4х35	шт.	300,00	360,00
Дверь вход. метал.	шт.	1,00	15 000,00
Дверь меж/комн.	шт.	5,00	9 490,00
Входная группа пвх	шт.	4,00	90 560,00
Окно пвх 1,5х1,5	шт.	4,00	50 240,00
Окно пвх 1,0х1,0	шт.	1,00	5 560,00
Окно пвх 0,5х0,5	шт.	2,00	5 290,00
Штукатурка, краска 25 кг.	шт.	2,00	5 530,00
Линолеум пром. износ.	м. кв.	40,00	33 520,00
Лампы с плафоном люм.0,2х0,5	шт.	15,00	6 060,00
Розетки, выключ.	шт.	17,00	2 074,00
Вводной щит короб. автомат, счетчик	шт.	1,00	9 500,00
Провод 1,2х2	м.п.	90,00	4 950,00
Лоток (кабель канал)40х40	м.п.	90,00	4 050,00
Доставка с.панели г. Уфа	шт.	1,00	29 000,00
Доставка металл г. Уфа	шт.	1,00	5 000,00
Итого:			906 806,71

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма руб.
Планировка участка, разметка	м. кв.	40,00	4 960,00
Устройство полов	м. кв.	40,00	35 800,00
Металл каркас изготовление монтаж.	тонн	3,90	179 322,00
Покраска огнезащитой	м. кв.	82,50	38 775,00
Монтаж стеновых панелей. Без г/п мех.	м. кв.	111,44	62 072,08
Монтаж кровельных панелей. Без г/п мех.	м. кв.	52,29	29 125,53
Монтаж окон пвх	м. кв.	21,20	22 408,40
Монтаж дверей	шт.	5,00	5 030,00
Монтаж перегород., гкл, окраска.	м. кв.	360,00	42 120,00
Монтаж доборных элементов	м. кв.	30,00	6 630,00
Монтаж электрики, освещения, ввод щку	компл.	1,00	12 356,00
Г/п мех.	маш.час	12,00	21 000,00
Итого:			459 599,01

С Уважением

Ген директор ООО «УМЗ» Зайнуллин М.А.